



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 05 de outubro, 2016.

Ofício Gab. Nº 568/2016

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 539/2016, de autoria do Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações com relação a obras inacabadas e paralisadas em nosso município, após consulta a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços/Departamento de Controle Urbano, cumpre-nos encaminhar relatório em anexo detalhado das obras em andamento, ressaltando que não temos obras paralisadas.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR EDSON DE SOUZA – PASTOR EDINHO
Com vistas ao Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Câmara Municipal de Assis
NESTA



ASSUNTO: RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

DATA: ATUALIZADO EM 26/09/2016

| ITEM | OBRA | OBSERVAÇÃO | VALOR ORIG. CONTRATO | ADI | VALOR TOTAL | MEBDO |
|------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | | Conv. Federal - Min. Saúde | 294.152,27 | 15.337,28 | 309.489,55 | 226.719,73 |
| 2 | Const. Cobertura e Reforma de Quadra da EMEIF Mafalda Bartholomei Salotti | FNDE | 504.195,38 | 23.998,45 | 528.193,83 | 472.788,37 |
| 3 | Construção de Unidade Básica de Saúde Bonfim - CAIXA - C.R. nº 265.712-04/2008 | FEDERAL - Min. da Saúde | 804.000,00 | 3.237,60 | 807.237,60 | 800.762,40 |
| 4 | Reforma da EMEIF Lucas Thomas Menk | | 4.925.399,56 | 14.670,12 | 4.940.069,68 | 1.905.341,39 |
| 5 | Reforma de Salas na Secretaria da Saúde | | 99.946,85 | 30.145,67 | 130.092,52 | 31.954,44 |
| 6 | Pavimentação CDA | ESTADUAL - ERPLAN | 1.990.466,83 | 496.703,52 | 2.487.170,35 | 2.182.868,10 |
| 7 | Construção do KIML | Conv. Est. Sec. Seg. Pública | 3.212.768,81 | 475.122,99 | 3.687.891,80 | 3.401.045,27 |
| 8 | Construção de Creche no Parque Bambu | FNDE | 1.620.229,74 | | 1.620.229,74 | 608.068,61 |
| 9 | Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | Min. Des. Social e Combate a Fome | 370.000,00 | 37.930,12 | 407.930,12 | 355.311,53 |
| 10 | Construção de Academias ao Ar Livre - BASES - Academias + 2 Academias = 7 Academias. | Convênio Federal CAIXA | 146.377,93 | 8.076,55 | 154.454,48 | 59.892,16 |
| 11 | Construção de prédio para inst. EMEF SÃO FRANCISCO | FNDE | 3.140.353,73 | | 3.140.353,73 | 1.724.486,62 |
| 12 | Parque Ecológico no Jardim Paraná | FIDI | 667.762,00 | | 667.762,00 | |
| 13 | Parque Ecológico no Jardim San Fernando Valley | FIDI | 1.215.500,00 | | 1.215.500,00 | 190.908,45 |
| 14 | Construção de Academias ao Ar Livre - Aquisição de Equipamentos - 3 unidades | Convênio Federal CAIXA | 69.819,45 | | 69.819,45 | 42.156,13 |
| 15 | Construção de Ciclovias | | 375.834,77 | | 375.834,77 | 200.126,14 |
| 16 | Elaboração de Projeto de Pavimentação no CDA | | 63.056,52 | | 63.056,52 | |
| 17 | Reforma Unidade Saúde Família VI Progresso | | 157.663,96 | | 157.663,96 | |

Obs: todas as obras estão em andamento, ocorrendo as vezes, paralizações temporárias devido a trâmites de liberações por parte do órgão fiscalizador e/ou atraso em repasses dos convênios.

Valor Total Contratos R\$ 19.657.527,80

Valor Adidos R\$ 1.405.222,30

Valor Total Contratos e Adidos R\$ 20.762.750,10

Valor em Pagamento R\$ 12.202.429,34

Valter