



Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 47/2024 - Pastor Edinho - Requer informações do Poder Executivo com relação à reforma do Ginásio de Esportes Jairo Ferreira dos Santos - JAIRÃO

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	05/03/2024
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

TEXTO DA AÇÃO

Em atenção ao Requerimento mencionado, após consulta à Secretaria Municipal de Esportes (SEMEA), informamos:

a) Como está o andamento da reforma do Ginásio Jairo Ferreira dos Santos - JAIRÃO?

As reformas encontram-se com o percentual de 49% da execução da 2ª etapa. O término da 2ª etapa está prevista para o final do mês de abril de 2024, e já está na COMUL o processo para abertura da licitação para a execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, assim, como será enviado na segunda quinzena de março a documentação para a abertura da licitação para a execução do Projeto Elétrico do ginásio, seguindo sua nova planta.

b) Qual a previsão para reabertura do mesmo?

A previsão de abertura do ginásio depende do andamento dos processos licitatórios e de execução das construtoras que venceram o certame. Na perspectiva da Secretaria Municipal de Esportes, a entrega do ginásio deverá ocorrer ainda neste ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de estima e apreço, reiterando nosso compromisso em manter um diálogo aberto e cooperativo, visando ao avanço conjunto em prol do desenvolvimento de nossa cidade.

Atenciosamente,

Assis, 05 de março de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL

